

N-4  
D<sub>talaj</sub>=1,2m  
H<sub>talaj</sub>=3,94m  
V<sub>talaj</sub>=1,36m<sup>3</sup>  
Q<sub>talaj</sub>=3,71/s, H<sub>sz</sub>=6,2m  
130,1m D300KPE

N-5  
D<sub>talaj</sub>=1,5m  
H<sub>talaj</sub>=5,19m  
V<sub>talaj</sub>=2,65m<sup>3</sup>  
Q<sub>talaj</sub>=3,01/s  
H<sub>sz</sub>=11,2m  
168,7m D300KPE

N-6  
D<sub>talaj</sub>=1,5m  
H<sub>talaj</sub>=4,29m  
V<sub>talaj</sub>=2,65m<sup>3</sup>  
Q<sub>talaj</sub>=3,31/s, H<sub>sz</sub>=17,0m  
224,6m D300KPE

N-9  
D<sub>talaj</sub>=1,2m H<sub>talaj</sub>=3,02m  
V<sub>talaj</sub>=1,36m<sup>3</sup>  
Q<sub>talaj</sub>=3,51/s, H<sub>sz</sub>=4,6m  
104,3m D300KPE


2022.05.02-16-  
műnkavéges irányba Csiz utca felől  
Hétfente 80 m előrehaladás várható  
Lezárás 08:00, metelés szakaszokban történnek

11. útem 2022.05.16. közötti épülő szakasz  
Csiz utca - Füzike utca 40. hsz. között

Házi bekötések egyeztetését folyamatosan  
végezzük 2022.04.29-től

N-1  
D<sub>talaj</sub>=2,0m  
H<sub>talaj</sub>=5,12m  
V<sub>talaj</sub>=3,29m<sup>3</sup>  
Q<sub>talaj</sub>=6,71/s, H<sub>sz</sub>=3,8m  
96,3m D110 KPE

N-8  
D<sub>talaj</sub>=1,5m H<sub>talaj</sub>=3,88m  
V<sub>talaj</sub>=2,65m<sup>3</sup>  
Q<sub>talaj</sub>=3,71/s, H<sub>sz</sub>=10,5m  
328,6m D300KPE




N-4  
 $D_{\text{max}}=1,2\text{m}$   
 $H_{\text{max}}=3,94\text{m}$   
 $V_{\text{max}}=1,36\text{m}^3$   
 $Q_{\text{max}}=3,71\text{m}^3/\text{s}$ ,  $H_{\text{sz}}=6,2\text{m}$   
 $130,1\text{m}$  D300KPE

N-5  
 $D_{\text{max}}=1,5\text{m}$   
 $H_{\text{max}}=5,1\text{m}$   
 $V_{\text{max}}=2,65\text{m}^3$   
 $Q_{\text{max}}=6,01\text{m}^3/\text{s}$ ,  $H_{\text{sz}}=11,2\text{m}$   
 $168,7\text{m}$  D300KPE

N-6  
 $D_{\text{max}}=1,5\text{m}$   
 $H_{\text{max}}=4,25\text{m}$   
 $V_{\text{max}}=2,65\text{m}^3$   
 $Q_{\text{max}}=3,71\text{m}^3/\text{s}$ ,  $H_{\text{sz}}=17,0\text{m}$   
 $224,6\text{m}$  D300KPE

N-7  
 $D_{\text{max}}=1,5\text{m}$   
 $H_{\text{max}}=5,74\text{m}$   
 $V_{\text{max}}=2,65\text{m}^3$   
 $Q_{\text{max}}=6,01\text{m}^3/\text{s}$ ,  $H_{\text{sz}}=10,8\text{m}$   
 $107,0\text{m}$  D300KPE



1/2. ütem 2022.05.17- várhatóan  
 2022.06.06. között épülő szakasz  
 Füzike utca 40. sz. - Fülemlé utca  
 között

2022.05.02-től  
 munkavégzés irányá Csiz utca felől  
 hirtelen 80 m előrelátás várható  
 a zárásuk 60 méteres szakaszokban történnek

Házi bekötések egyeztetését folyamatosan  
 végezzük 2022.04.29-től

II/1. ütem 2022.05.03- várhatóan  
2022.06.10. között épülő szakasz  
Fülemüle utca - Gyöngybagoly utca  
között

Vörösbegy utca  
2022.05.03-tól  
munkavégzés iránya Fülemüle utca felől  
Hetente 80 m előrehaladás várható.  
Lezárások 50 méteres szakaszokban történnek.  
Házi bekötések egyeztetését folyamatosan  
végezzük 2022.05.03-tól.

2022.05.02-től  
munkavégzés iránya Csiz utca felől  
Hetente 80 m előrehaladás várható.  
Lezárások 50 méteres szakaszokban történnek.

II/1. ütem 2022.05.02- várhatóan  
2022.05.16. között épülő szakasz  
Csiz utca - Füzike utca 40. hsz. között

Házi bekötések egyeztetését folyamatosan  
végezzük 2022.04.29-től.

